

Planning

Nr.	Text5	Text2	Text29	nom	durée	début	fin	2019																																		
								Juni 2019							Juli 2019							August 2019							September 2019							Oktober 2019						
								19	17	16	15	14	13	12	01	30	29	28	27	26	25	12	11	10	09	08	07	06	02	01	31	30	29	28	27	14	13	12	11	10	09	08
1	230	Installations électriques	Entrepreneur 1	Gainages et tubages	10 jours	Mon 01.07.19	Fre 12.07.19	Gainages et tubages																																		
3	250	Installations sanitaires	Entrepreneur 3	Installations brutes de colonnes montantes	5 jours	Mon 01.07.19	Fre 05.07.19	Inst. brutes de colonnes montantes																																		
2	240	Installations CVC (chauffage)	Entrepreneur 2	Collecteurs et colonnes montantes	5 jours	Fre 05.07.19	Don 11.07.19	Collecteurs et colonnes montantes																																		
4	250	Installations sanitaires	Entrepreneur 3	Parois en applique + installation brute	5 jours	Mon 08.07.19	Fre 12.07.19	Parois en applique + installation brute																																		
6	211	Installations sanitaires	Entrepreneur 4	Enduisage des installations	3 jours	Mon 15.07.19	Mit 17.07.19	Enduisage des installations																																		
5	250	Installations sanitaires	Entrepreneur 3	Parois en applique + isolants à insuffler	2 jours	Don 18.07.19	Fre 19.07.19	Parois en applique + isolants à insuffler																																		
7	273.0	Portes intérieures	Entrepreneur 5	Poser des huisseries en acier	2 jours	Mon 22.07.19	Die 23.07.19	Poser des huisseries en acier																																		
8	271	Plâtrerie	Entrepreneur 6	profilé de protection de bord	2 jours	Don 25.07.19	Fre 26.07.19	Profilé de protection de bord																																		
9	271	Plâtrerie	Entrepreneur 6	Enduit de base pour murs	4 jours	Mon 29.07.19	Fre 02.08.19	Enduit de base pour murs																																		
10	271	Plâtrerie	Entrepreneur 6	Enduit fini plafond	5 jours	Mon 05.08.19	Fre 09.08.19	Enduit fini plafond																																		
11	281	Chapes	Entrepreneur 7	Isolation phonique + couche de séparation	2 jours	Mon 12.08.19	Die 13.08.19	Isolation phonique + couche de séparation																																		
12	240	Installations CVC (chauffage)	Entrepreneur 2	Poser un chauffage au sol	1 jour	Mit 14.08.19	Mit 14.08.19	Poser un chauffage au sol																																		
13	281	Chapes	Entrepreneur 7	Installer une chape	2 jours	Don 15.08.19	Fre 16.08.19	Installer une chape																																		
14	281	Chapes	Entrepreneur 7	Temps de séchage	30 jours	Mon 19.08.19	Fre 27.09.19	Temps de séchage																																		
15	230	Installations électriques	Entrepreneur 1	Monter la distribution secondaire & tirer les câbles	5 jours	Mon 26.08.19	Fre 30.08.19	Monter la distribution secondaire & tirer les câbles																																		
16	271	Plâtrerie	Entrepreneur 6	murs en enduit blanc	5 jours	Mon 02.09.19	Fre 06.09.19	Murs en enduit blanc																																		
17	285	Traitement des surfaces intérieures (Peinture)	Entrepreneur 8	Pulvériser des huisseries en acier	2 jours	Mon 09.09.19	Die 10.09.19	Pulvériser des huisseries en acier																																		
18	285	Traitement des surfaces intérieures (Peinture)	Entrepreneur 8	Préparer le support	1 jour	Mon 09.09.19	Die 10.09.19	Préparer le support																																		
19	285	Traitement des surfaces intérieures (Peinture)	Entrepreneur 8	Dispersion sur les plafonds	2 jours	Die 10.09.19	Mit 11.09.19	Dispersion sur les plafonds																																		
20	285	Traitement des surfaces intérieures (Peinture)	Entrepreneur 8	Dispersion sur les plafonds	2 jours	Don 12.09.19	Fre 13.09.19	Dispersion sur les plafonds																																		
24	282	Revêtements de paroi en carreaux	Entrepreneur 10	Pose du carrelage sur sols et murs	1 jour	Mon 16.09.19	Fre 20.09.19	Pose du carrelage sur sols et murs																																		
29	250	Installations sanitaires	Entrepreneur 3	Montage des appareils & des garnitures	2 jours	Mit 25.09.19	Don 26.09.19	Montage des appareils & des garnitures																																		
22	281.7	Revêtements de sol en bois	Entrepreneur 9	Pose de parquet	3 jours	Mon 30.09.19	Mit 02.10.19	Poser de parquet																																		
27	258	Agencements de cuisine	Entrepreneur 11	Montage de la cuisine	2 jours	Don 03.10.19	Fre 04.10.19	Montage de la cuisine																																		
21	285	Traitement des surfaces intérieures (Peinture)	Entrepreneur 8	deuxième couche de peinture sur les murs	2 jours	Mon 07.10.19	Die 08.10.19	deuxième couche de peinture sur les murs																																		
30	250	Installations sanitaires	Entrepreneur 3	Raccorder la cuisine	1 jour	Mon 07.10.19	Mon 07.10.19	Raccorder la cuisine																																		
31	230	Installations électriques	Entrepreneur 1	Pose des appareillages et M. en service	3 jours	Mon 07.10.19	Mit 09.10.19	Pose des appareillages et M. en service																																		
26	273.0	Portes intérieures	Entrepreneur 5	Monter les vantaux de porte	3 jours	Mit 09.10.19	Fre 11.10.19	Monter les vantaux de porte																																		
28	273.3	Menuiserie	Entrepreneur 12	Monter des armoires	3 jours	Mit 09.10.19	Fre 11.10.19	Monter des armoires																																		
25	281.7	Installations sanitaires	Entrepreneur 9	Montage du socle	1 jour	Mon 14.10.19	Mon 14.10.19	Montage du socle																																		
32	225	Etanchéités et isolations spéciales	Entrepreneur 13	Joint mastic Appareils et raccordements	1 jour	Die 15.10.19	Die 15.10.19	Joint mastic appareils et raccordements																																		
33	287	Installations sanitaires	Entrepreneur 14	Nettoyage final	2 jours	Don 17.10.19	Fre 18.10.19	Nettoyage final																																		
23	281.7	Revêtements de sol en bois	Entrepreneur 9	Huiler le parquet	1 jour	Mon 21.10.19	Mon 21.10.19	Huiler le parquet																																		
34	281.7	Revêtements de sol en bois	Entrepreneur 9	Huiler le parquet temps d'attente	4 jours	Die 22.10.19	Fre 25.10.19	Huiler le parquet temps d'attente																																		
35	0	Remise		au maître d'ouvrage	1 jour	Mon 28.10.19	Mon 28.10.19	au maître d'ouvrage																																		