

Bauherrschaft:
maître d'ouvrage

Planning
Planungs- und Bauprogramm

		nom		durée		début		fin			
Nr.	Text5	Text2	Text29	Name	Dauer	Anfang	Ende				
		Entrepreneur		jours							
1	230	Elektroinstallationen Installations électriques	Unternehmer 1	Schlitzten / Rohinstallationen Gainages et tubages	10 jours	Mon 01.07.19	Fre 12.07.19	Schlitzten / Rohinstallationen			
3	250	Sanitär Installations sanitaires	Unternehmer 3	Steig- Falleleitungen Rohinstallationen Installations brutes de colonnes montantes	5 jours	Mon 01.07.19	Fre 05.07.19	Falleleitungen Rohinstallationen			
2	240	Heizung Installations CVC (chauffage)	Unternehmer 2	Steigleitung & Verteiler Collecteurs et colonnes montantes	5 jours	Fre 05.07.19	Don 11.07.19	Steigleitung & Verteiler			
4	250	Sanitär Installations sanitaires	Unternehmer 3	Vorwandelemente & Rohinstallationen Parois en applique + installation brute	5 jours	Mon 08.07.19	Fre 12.07.19	Vorwandelemente & Rohinstallationen			
6	211	Baumeister Installations sanitaires	Unternehmer 4	Zuputzen Installationen Enduisage des installations	3 jours	Mon 15.07.19	Mit 17.07.19	Zuputzen Installationen			
5	250	Sanitär Installations sanitaires	Unternehmer 3	Vorwandelemente & Ausflocken Parois en applique + isolants à insuffler	2 jours	Don 18.07.19	Fre 19.07.19	Vorwandelemente & Ausflocken			
7	273.0	Türen Portes intérieures	Unternehmer 5	Stahlzargen setzen Poser des huisseries en acier	2 jours	Mon 22.07.19	Die 23.07.19	Stahlzargen setzen			
8	271	Gipser Plâtrerie	Unternehmer 6	Kantenschutzprofil profilé de protection de bord	2 jours	Don 25.07.19	Fre 26.07.19	Kantenschutzprofil			
9	271	Gipser Plâtrerie	Unternehmer 6	Grundputz Wände Enduit de base pour murs	4 jours	Mon 29.07.19	Fre 02.08.19	Grundputz Wände			
10	271	Gipser Plâtrerie	Unternehmer 6	Fertigputz Decke Enduit fini plafond	5 jours	Mon 05.08.19	Fre 09.08.19	Fertigputz Decke			
11	281	Unterlagsboden Chapes	Unternehmer 7	Trittschalldämmung & Trennlage Isolation phonique + couche de séparation	2 jours	Mon 12.08.19	Die 13.08.19	Trittschalldämmung & Trennlage			
12	240	Heizung Installations CVC (chauffage)	Unternehmer 2	Bodenheizung verlegen Poser un chauffage au sol	1 jour	Mit 14.08.19	Mit 14.08.19	Bodenheizung verlegen			
13	281	Unterlagsboden Chapes	Unternehmer 7	Unterlagsboden einbauen Installer une chape	2 jours	Don 15.08.19	Fre 16.08.19	Unterlagsboden einbauen			
14	281	Unterlagsboden Chapes	Unternehmer 7	Trocknungszeit Temps de séchage	30 jours	Mon 19.08.19	Fre 27.09.19	Trocknungszeit			
15	230	Elektroinstallationen Installations électriques	Unternehmer 1	UV montieren & Kabeleinzug Monter la distribution secondaire & tirer les câbles	5 jours	Mon 26.08.19	Fre 30.08.19	UV montieren & Kabeleinzug			
16	271	Gipser Plâtrerie	Unternehmer 6	Weissputz Wände murs en enduit blanc	5 jours	Mon 02.09.19	Fre 06.09.19	Weissputz Wände			
17	285	Maler	Unternehmer 8	Spritzen Stahlzargen Pulvériser des huisseries en acier	2 jours	Mon 09.09.19	Die 10.09.19	Spritzen Stahlzargen			
18	285	Maler	Unternehmer 8	Untergrund vorbereiten Préparer le support	2 jours	Mon 09.09.19	Die 10.09.19	Untergrund vorbereiten			
19	285	Maler	Unternehmer 8	Decke spritzen Dispersion sur les plafonds	2 jours	Die 10.09.19	Mit 11.09.19	Decke spritzen			
20	285	Maler	Unternehmer 8	1. Anstrich Wände Traitement des surfaces intérieures (Peinture)	2 jours	Don 12.09.19	Fre 13.09.19	1. Anstrich Wände			
24	282	Plattenarbeiten Revêtements de paroi en carreaux	Unternehmer 10	Platten Wände und Boden Pose du carrelage sur sols et murs	5 jours	Mon 16.09.19	Fre 20.09.19	Platten Wände und Boden			
29	250	Sanitär Installations sanitaires	Unternehmer 3	Apparate & Garnituren montieren Montage des appareils & des garnitures	2 jours	Mit 25.09.19	Don 26.09.19	Apparate & Garnituren montieren			
22	281.7	Bodenbelag Holz Revêtements de sol en bois	Unternehmer 9	Parkett verlegen Pose de parquet	3 jours	Mon 30.09.19	Mit 02.10.19	Parkett verlegen			
27	258	Küchenbauer Agencements de cuisine	Unternehmer 11	Küche montieren Montage de la cuisine	2 jours	Don 03.10.19	Fre 04.10.19	Küche montieren			
21	285	Maler	Unternehmer 8	2. Anstrich Wände Traitement des surfaces intérieures (Peinture)	2 jours	Mon 07.10.19	Die 08.10.19	2. Anstrich Wände			
30	250	Sanitär Installations sanitaires	Unternehmer 3	Küche anschliessen Raccorder la cuisine	1 jour	Mon 07.10.19	Mon 07.10.19	Küche anschliessen			
31	230	Elektroinstallationen Installations électriques	Unternehmer 1	Schalter montieren, Betriebsetzung Pose des appareillages et M. en service	3 jours	Mon 07.10.19	Mit 09.10.19	Schalter montieren, Betriebsetzung			
26	273.0	Türen Portes intérieures	Unternehmer 5	Türblätter montieren Monter les vantaux de porte	3 jours	Mit 09.10.19	Fre 11.10.19	Türblätter montieren			
28	273.3	Allg. Schreiner Menuiserie	Unternehmer 12	Schrankanlagen montieren Monter des armoires	3 jours	Mit 09.10.19	Fre 11.10.19	Schrankanlagen montieren			
25	281.7	Bodenbelag Holz Installations sanitaires	Unternehmer 9	Sockel montieren Montage du socle	1 jour	Mon 14.10.19	Mon 14.10.19	Sockel montieren			
32	225	Kittfugen Etanchéités et isolations spéciales	Unternehmer 13	Kittfugen Apparate und Anschlüsse Joints mastic Appareils et raccordements	1 jour	Die 15.10.19	Die 15.10.19	Kittfugen Apparate und Anschlüsse			
33	287	Reinigung Installations sanitaires	Unternehmer 14	Komplette Reinigung Nettoyage final	2 jours	Don 17.10.19	Fre 18.10.19	Komplette Reinigung			
23	281.7	Bodenbelag Holz Revêtements de sol en bois	Unternehmer 9	Parkett ölen Huiler le parquet	1 jour	Mon 21.10.19	Mon 21.10.19	Parkett ölen			
34	281.7	Bodenbelag Holz Revêtements de sol en bois	Unternehmer 9	Parkett ölen Wartezeit Huiler le parquet temps d'attente	4 jours	Die 22.10.19	Fre 25.10.19	Parkett ölen Wartezeit			
35	0	Übergabe Remise		An Bauherr au maître d'ouvrage	1 jour	Mon 28.10.19	Mon 28.10.19	An Bauherr			
établi le											